

年 月 日

## 防水層施工のチェックシート

No.	チェック事項	良否	備考
1	下地の清掃は適切か		
2	プライマーの塗布は適切か（塗りむら、溜りなど）		
3	断熱材を張り付ける接着剤の塗布は適切か（塗布位置、塗布量）		
4	断熱材は千鳥状に張り付けられているか		
5	断熱材に大きな隙間はないか		
6	所定の箇所の増張りは適切か		
7	増張り材に浮きはないか		
8	改質アスファルトシートのあぶり方は適切か（改質アスが流動しているか）		
9	改質アスファルトシートをあぶるときに下地もあぶられているか		
10	平場の改質アスファルトシートの接合幅は適切か（100 mm以上）		
11	平場の改質アスファルトシートに損傷部はないか		
12	平場の改質アスファルトシートに浮き、シワ、剥離はないか		
13	立上りの改質アスファルトシートの接合幅は適切か（100 mm以上）		
14	立上りの改質アスファルトシートに損傷部はないか		
15	立上りの改質アスファルトシートに浮き、シワ、剥離はないか		
16	入隅の改質アスファルトシートに浮き、シワはないか		
17	出隅の改質アスファルトシートに浮き、シワはないか		
18	出入隅角に張り付けたシートに口あきはないか		
19	接合部は、両方の改質アスファルトシートをあぶっているか（改質アスが流動しているか）		
20	接合部に口あきはないか（改質アスがあふれでているか）		
21	接合端部の段差を焼いた金ゴテで押さえて均しているか		
22	3枚重ね部の処理は適切か（口あき、2枚目ななめカット）		
23	防水層の上に、プロパンボンベに直接置いていないか		
24	ルーフドレン回りのシートの張付け方法は適切か（施工要領書参照）		
25	ルーフドレン回りのシートに浮き、シワはないか		
26	ルーフドレン回りのシート末端部に口あきはないか		
27	立上り防水層の末端部に口あきはないか		
28	立上り防水層末端部の金物押えは適切か		
29	立上り防水層末端部のシール材充填は適切か		
30	貫通配管回りのシートの張付け方法は適切か（施工要領書参照）		
31	貫通配管立上り末端部のバンド締めは適切か		
32	貫通配管立上り末端部のシール材の塗付けは適切か		
33	仕上塗料の塗布は適切か（塗りむら、塗布量）		
34	防水層の損傷箇所はないか		

建物名称 :

建物部位 :

防水仕様 : MSC-221（メルタン 2 1 防水工法 露出断熱仕様）

**NISSHIN**